

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月10日

計画の名称	憩いの空間・安心安全な魅力ある公園づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	野々市市												
計画の目標	<p>・野々市中央公園は、本市の中西部に位置し都市公園事業により市内唯一の総合公園として整備され、昭和54年に3.1ha供用開始し、平成元年に6.7ha供用区域が変更された。</p> <p>当公園は、野々市市防災地域防災計画の防災拠点として位置づけされており、不足している緊急車両待機駐車場やベースキャンスペース等のため、駐車場の拡張整備やバリアフリー化、園路やトイレのバリアフリー化など、活動拠点に使用されることになる防災広場の再整備が急務である。又、平成29年3月に「全国椿サミット野々市大会」の開催が決定されたことにより、これを機に総合公園内に市民や来客者が椿に親しみ、憩いの場所となる「椿山（椿園路）」「椿の小路」を設け、市の象徴的な市花木「椿」の拠点づくりを目指し、市総合公園としての魅力を増進するとともに安全安心や快適性の向上を図る。</p> <p>・誰もが安全で安心して利用できるように、老朽化した遊戯施設、運動施設の計画的な改築を行う。</p>												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	578	A	551	B	0	C	27	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	4.67	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	野々市中央公園（防災拠点）の駐車台数増強：68台（平成26年度末）→103台（平成32年度末） 野々市中央公園（防災拠点）の駐車場台数を増強する。	68台	台	103台
2	野々市市公園施設長寿命化計画に基づき更新または改築を行った施設の割合：0%（平成26年度末）→72%（平成32年度末） 更新または改築を行った公園の数 / 野々市市公園施設長寿命化計画に定められた施設の更新または改築が必要な公園数（70公園）	0%	%	72%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	野々市市	直接	野々市市	—	—	都市公園等事業（野々市中央公園）	施設整備 6.7ha	野々市市	■	■				326	-	-	
	A12-002	公園	一般	野々市市	直接	野々市市	—	—	野々市市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画（1個所）、長寿命化対策（野々市中央公園等51公園における公園施設の改築・更新）	野々市市	■	■	■	■	■	225	-	策定済	
	長寿命化計画（5百万円）、長寿命化対策（220百万円）																			
												小計						551		
											合計							551		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制 野々市市都市計画審議会において意見聴取を実施	事後評価の実施時期 計画終了後 公表の方法 野々市市ホームページで公開
-------------------------------------	--

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> 公園の駐車場台数を増強することにより、公園の魅力及び快適性の向上に寄与する。 長寿命化計画に基づいた施設の更新や改築を行うことにより、公園利用者の安心と安全性の確保に寄与する。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	<ul style="list-style-type: none"> 一時的避難所に指定されている野々市南部公園の駐車場を整備することにより、避難所としての機能の向上に寄与する。

○特記事項（今後の方針等）

<ul style="list-style-type: none"> 更新または改築が必要な公園施設については、今後長寿命化計画に基づき、適切な対応を検討していく。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	103台
	最終実績値	103台
2	最終目標値	72%
	最終実績値	43%
		点検により危険と判断され、早急な対応が必要な施設において、市の一般財源を用いて修繕を行った結果、施設の更新時期が先送りとなり、計画期間内の更新が不要となった施設があったため、目標値と実績値に差が生じた。また、交付決定額に合わせて更新・改修の見直しも行ったため。