令和5年度 契約金額の変更を伴う変更契約をした公共工事(250万円以上)の契約締結状況

	F度 类利金額の変更を*		//	契約の相手方	の笑利爾転状況			当初	契約					変更契約	N U				変更契約	1(2)		
4. 課名	工事名	工事の概要	商号又は名称	代表者職·氏名	所在地	工事場所	着工日	完成日	契約締結日	契約金額 (税込)(円) う	ち消費税額(円)	工期 完成日	契約締結日	契約金額 (税込)(円)	うち消費税額(円)	変更契約①の理由	工期 完成日	契約締結日	契約金額 (税込)(円)	うち消費税額(円)	変更契約②の理由	備考
1 総務課	野々市市庁舎防火シャッター改修工事	行政棟1階のポストレスシャッ ターの不良に伴う更新	三和シャツター工業株 式会社 金沢メンテ サービスセンター	所長 寺嶋 有	金沢市松寺町92番1号	三納一丁目地 内	令和5年10月23日	令和6年1月31日	令和5年10月23日	4,840,000	440,000	令和6年3月31日	令和6年1月26日			能登半島地震広域避難所開設の ため、工期の調整に日数を要した		令和6年3月15日	△ 1,540,000	△ 140,000	現地での精査により、交換予定で あった部品の一部が既存利用可と なり工事計画の見直しを行った。ま た工期延長に伴う経費の調整を 行った。	
2 土木課	野々市工大前駅通り線消雪さく井工事	さく井工 N=1箇所	株式会社 ホクコク地水	代表取締役 尾蔵 支房	金沢市御影町25-1	高橋町地内	令和5年3月30日	令和5年9月29日	令和5年3月30日	26,180,000	2,380,000		令和5年9月15日	220,000	20,000	現地再測精査による						R4→R5繰越
3 土木課	野々市工大前駅通り線消雪電気機械設 備工事	機械設備工 N=1式 電気設備工 N=1式 ポンプピットエ N=1式	山崎商事株式会社	代表取締役社長 山崎 貴文	白山市小柳町ろ145	高橋町地内	令和5年5月1日	令和5年11月17E	令和5年5月1日	14,190,000	1,290,000	令和6年1月31日	令和5年9月20日	1,595,000	145,000	関係機関との協議並びに現地再 測精査による						
4 土木課	二日市町8号線路肩改良工事	自由勾配倒溝工 L=26.0m 集水桝工 N=1基	拓土建設株式会社	代表取締役 下田 昌佳	野々市市清金1-149-2	二日市五丁目 地内	令和5年5月1日	令和5年6月30日	令和5年5月1日	2,475,000	225,000		令和5年5月12日	352,000	32,000	現地再測精査による						
5 土木課	幹線二日市徳用線步道修繕工事	舗装工 A=384.9㎡	加州建設株式会社	代表取締役 塩谷 浩志	金沢市小金町3-31	二日市四丁目 地内	令和5年7月3日	令和5年9月29日	令和5年7月3日	5,500,000	500,000		令和5年9月4日	352,000	32,000	現地再測精査による						
6 土木課	和荷18号線防護柵更新工事	防護柵更新工 L=123.0m	ヨシダ道路企業株式会 社	代表取締役 斎藤 伸也	金沢市中央通町1-22	和荷二丁目地 内	令和5年7月3日	令和5年9月29日	令和5年7月3日	3,927,000	357,000		令和5年8月4日	△451,000	△41,000	現地再測精査による						
7 土木課	本町二丁目住吉線側溝修繕工事	横断側溝修繕工 L=10.0m	有限会社 石原建設工業	代表取締役 石原 晋	野々市市中林4-56-2	本町二丁目地 内	令和5年7月5日	令和5年9月15日	令和5年7月5日	2,750,000	250,000		令和5年7月18日	660,000		現地再測精査による						随意契約
8 土木課	上林4号線外 路肩改良工事	自由勾配側溝工 L=37.5m 地先境界ブロックエ L=2.8m 防護柵設置工 L=25.9m	有限会社 コウセイ	代表取締役 奥村 浩成		上林二丁目地 内	令和5年8月1日	令和5年9月29日	令和5年8月1日	2,695,000	245,000	令和5年10月20日	令和5年8月21日	913,000		関係機関との協議並びに現地再 測精査による						
9 土木課	二日市田中線防護柵設置工事	歩車道境界ブロックエ L=27.7m	ホクシン工業株式会社	取締役副社長 白玉 正夫	並沢市神田1-13-1	二日市三丁目 地内	令和5年8月1日	令和5年10月31日	令和5年8月1日	2,519,000	229,000	令和5年11月30日	令和5年9月8日	77,000	7,000	関係機関との協議並びに現地再 測精査による						
10 土木課	御経塚町30号線歩道改良工事 第1工区	舗装工(仮舗装) L=241.0㎡ 植栽撒去工 N=32本	株式会社 堀建設	代表取締役 堀 将人	野々市市新圧6-806	御経塚四丁目 地内	令和5年8月2日	令和5年10月31E	令和5年8月1日	6,875,000	625,000		令和5年9月8日	1,078,000	98,000	現地再測精査による						
11 土木課	御経塚町53号線舗装修繕工事	舗装工 A=4,035.0㎡	吉田道路株式会社	代表取締役 高橋 斉	並沢市豊穂町541	御経塚二丁目 地内	令和5年8月3日	令和5年12月1日	令和5年8月2日	28,270,000	2,570,000		令和5年9月4日	3,190,000	290,000	現地再測精査による						
12 土木課		舗装工 A=2,845.0㎡	三友工業株式会社	代表取締役社長 長瀬 一吉	並沢市田工本則2-179	御経塚二丁目 地内	令和5年8月2日	令和5年12月1日	令和5年8月2日	22,858,000	2,078,000		令和5年9月19日	396,000	36,000	現地再測精査による						
13 土木課	野々市市道路照明施設更新工事 第5-1 工区	照明灯更新工 N=12基	さわだ電気工事株式会社	代表取締役 澤田 博史	\$7 < 10 10 54 \$70 - 04	中林五丁目外 地内	令和5年8月28日	令和5年12月22E	令和5年8月28日	4,290,000	390,000		令和5年10月16日	1,254,000	114,000	現地再測精査による						R4→R5繰越
14 土木課	御経塚町30号線歩道改良工事 第2工区		有限会社 石原建設工業	代表取締役 石原 晋		御経塚四丁目 地内	令和5年8月30日	令和5年11月30E	令和5年8月30日	7,590,000	690,000		令和5年9月8日	770,000	70,000	現地再測精査による						
15 土木課	御経塚町30号線歩道改良工事 第3工区	恒倒上 N-11本 享压净条工 A=125.0㎡	有宏建設株式会社	代表取締役 西山 慎平	並沢市木町1-190	御経塚四丁目 地内		令和5年11月30E		7,810,000	710,000		令和5年10月2日	627,000		現地再測精査による						
16 土木課	御経塚雨水幹線護岸修繕工事	被覆コンクリートエ A=215.0㎡ 舗装工 A=6.3㎡	株式会社 河合組	代表取締役社長 河合 仁勝	野々市市押野4-222	御経塚三丁目 地内	令和5年8月29日	令和5年11月30E	令和5年8月29日	3,905,000	355,000		令和5年10月10日	751,300	68,300	現地再測精査による						
17 土木課	押越12号線外路肩改良工事	自由勾配倒溝工 L=12.0m	株式会社 ホクハツ	代表取締役 米田 秀次	野々市市若松町10-13	押越一丁目地内		令和5年12月22E		3,190,000	290,000		令和5年10月23日	792,000		現地再測精査による						R4→R5緑越
18 土木課	御経塚町30号線歩道改良工事 第4工区 野々市工大前駅通り線消雪配管工事 第		株式会社 ソテック	代表取締役 塩田 有恒	亜沢市同座町3-1/	地内		令和5年12月22E		8,184,000	744,000		令和5年11月6日	407,000		現地再測精査による						
19 土木課	11区	散送水管工 L=68.9m	有限会社 コウセイ			高橋町地内		令和6年3月29日		10,560,000	960,000		令和5年12月1日	3,168,000		現地再測精査による						R4→R5繰越
20 土木課		区面線工 L=4,604.7m エアコン設備および施設の改	式会社	代表取締役 廣川 佳正		二日市一丁目		令和6年3月22日		4,059,000	369,000		令和6年2月21日	847,000		現地再測精査による 石綿分析結果報告書の結果に伴						
21 都市整備課	野々市市交遊舎施設改修工事	修工事	株式会社河合組	代表取締役 河合 仁勝	地	地内	令和4年12月27日	令和5年3月31日	令和4年12月27日	7,490,824	680,984	令和5年6月30日	令和5年3月20日	1,298,176	118,016	口時が何和朱敬音書の和来に伴 い、撤去工事が必要となった為。						
22 都市整備課	(街路)高尾鄉線整備事業 街路築造工事第4工区	路床盛土 V=400.3m3 歩道鑑土 V=54.7m3 自由勾配倒溝工 L=39.4m ボックスカルパートエ L=17.2m 下層路盤工 A=478.0m2	株式会社升方工務店	代表取締役 升方 良洋	野々市市三納二丁目123番 地1	郷町地内	令和5年2月1日	令和5年3月31日	令和5年2月1日	10,890,000	990,000	令和5年5月31日	令和5年3月24日			地元との調整による		令和5年4月3日	1,320,000	120,000	現地再測精査による 残土処分地の変更による	
23 都市整 備課	(街路)高尾經線整備事業 消雪配管外工事第1工区	配管据付工 散水管(φ50~φ80) L=20.4m 送水管(φ50~φ125) L=44.5m 縁石側溝工 L=16.7m	拓土建設株式会社	代表取締役 下田 昌佳	野々市市清金一丁目149番 地2	郷町地内	令和5年8月1日	令和5年10月31日	令和5年8月1日	6,435,000	585,000	令和5年12月22日	令和5年10月20日			他事業との調整による		令和5年10月23日	△257,400	△23,400	現地再測精査による	
24 都市整 備課	(街路)高尾郷線整備事業 街路築造工事第1工区	L型擁壁工 L=15.9m	拓土建設株式会社	代表取締役 下田 昌佳	野々市市清金一丁目149番 地2	郷町外地内	令和5年8月29日	令和5年11月30E	令和5年8月29日	2,585,000	235,000		令和5年9月19日	△36,300	△3,300	現地再測精査による						
25 都市整 備課	(街路)高尾郷線整備事業 街路築造工事第2工区	縁石側溝工 L=122.2m 街渠桝工 N=28箇所	有限会社コウセイ	代表取締役 奥村 浩成	野々市市中林二丁目7番地 5	郷町地内	令和5年10月2日	令和6年1月31日	令和5年10月2日	10,615,000	965,000		令和5年12月20日	616,000	56,000	現地再測精査による						
26 都市整 備課	(街路)高尾郷線整備事業 街路築造工事第3工区	自由勾配倒清工 L=21.5m 線石倒清工 L=113.8m 街澳桝工 N=22箇所 車道舗装 基層工 A=695.3m2 参唱装 表層工 A=496.0m2	株式会社野々市工建	代表取締役 衣谷 利雄	野々市市本町五丁目20番8 号	挪町外地内	令和5年11月1日	令和6年2月29日	令和5年11月1日	21,725,000	1,975,000	令和6年3月29日	令和6年2月6日			地元との調整による		令和6年3月4日	1,045,000	95,000	現地再測精査による 他事業との調整による 管理者との協議による	
27 都市整 備課	(街路)野々市中央公園西線整備事業 街路築造工事第1工区	ボックスカルパートエ L=51.2m	株式会社河合組	代表取締役 河合 仁勝	野々市市押野四丁目222番 地	堀内一丁目外 地内	令和5年11月1日	令和6年1月31日	令和5年11月1日	24,750,000	2,250,000		令和6年1月10日	33,000	3,000	現地再測精査による						
28 都市整備課	(街路)野々市中央公園西線整備事業 街路築造工事第2工区	ボックスカルバートエ L=39.4m	津村土建株式会社 野々市支店	支店長 清水 規雄	野々市市若松町6番13号	堀内一丁目外 地内	令和5年12月1日	令和6年2月29日	令和5年12月1日	17,468,000	1,588,000		令和6年2月5日	737,000	67,000	現地再測精査による 他工事との調整による						
29 都市整 備課	(街路)野々市中央公園西線整備事業 街路築造工事第3工区	盛土工 V=907.6m3 自由勾配倒溝工 L=96.3m 水路取壊し L=109.1m	拓土建設株式会社	代表取締役 下田 昌佳	野々市市清金一丁目149番 地2	蓮花寺町外地 内	令和6年3月5日	令和6年3月29日	令和6年3月5日	7,568,000	688,000	令和6年6月28日	令和6年3月28日	129,800	11,800	労務単価スライドによる						
30 上下水 道課	R5-1中林土地区画整理事業に伴う配水 管布設工事 第1工区		ふじまさ	代表 藤本 正憲	野々市市住吉町16番25号	中林三丁目地 内	令和5年6月1日	令和5年8月31日	令和5年6月1日	8,217,000	747,000		令和5年8月1日	77,000	7,000	現地再測精査						
31 上下水 道課	R5-5南部配水区配水枝線更新(耐震化) 工事 栗田1工区		株式会社橋設備工業 野々市支店	支店長 橋 忠夫	野々市市押野二丁目38番 地	栗田二丁目地 内	令和5年6月1日	令和5年10月31E	令和5年6月1日	21,010,000	1,910,000	令和5年11月30日	令和5年10月6日			道路管理者との調整		令和5年11月20日	2,805,000		交通状況による施工方法等の変 更	
32 上下水 道課	R5-6南部配水区枝線配水管更新(耐震 化)工事 栗田2工区	配水管更新工事	石川工業	代表 亀田 克德	野々市市太平寺四丁目140 番地	菜田二丁目地 内	令和5年7月3日	令和5年12月15E	令和5年7月3日	13,090,000	1,190,000	令和6年1月15日	令和5年11月20日	Ī		隣接工区との調整		令和5年12月20日	2,266,000	206,000	計画見直しによる管路付属施設追 加等	

	T		契約の相手方			当初契約						変更契約①				変更		(約(2)	
No. 課名	工事名	工事の概要				工事場所	工期 契約締結日		契約金額		工期 契約締結日	契約金額		変更契約①の理由	工期	契約締結日	契約金額	変更契約2の理由	備考
33 上下水		配水管補強工事	商号又は名称株式会社いずみや	代表者職·氏名 代表取締役 泉 純一	所在地 野々市市押越一丁目45番	坂内二丁目地	着工日 令和5年6月1日	完成日	(税込)(円)	うち消費税額(円) 893,000	完成日 契利時相口 令和5年10月16日		うち消費税額(円) △ 33,400	現地再測精査	完成日	24320000	(税込)(円)	うち消費税額(円) 変更契約との雇用	
34 上下水	事 堀内工区 R5-13配水管布設跡舗装本復旧工事その1	舗装復旧工事	沢田工業株式会社		金沢市馬替三丁目213番地	一円地内		令和5年9月29日 令和5年7月5		989,000	令和5年9月4日	1,848,000		道路管理者との調整					
35 上下水	***		山崎商事株式会社	(1) IN THE ROOM (TO A) IN . 1 . 40	白山市小柳町ろ145番地	太平寺一丁目	令和5年8月1日	令和5年12月15日 令和5年8月11	14,080,000	1,280,000	令和5年11月20日	△ 286,000		現地再測精査					
36 上下水道課		配水管更新工事	山崎商事株式会社	代表取締役社長 山崎 青文	白山市小柳町ろ145番地	新庄二丁目地 内	令和5年8月1日	令和5年12月15日 令和5年8月1	12,947,000	1,177,000	令和5年11月20日	A 74,800	△ 6,800	現地再測精査					
37 上下水		舗装復旧工事	加州建設株式会社		金沢市小金町3番31号	一円地内	令和5年7月31日	令和5年11月30日 令和5年7月31	B 15,840,000	1,440,000	令和6年3月15日 令和5年11月1日			他工事との調整	令和6年5月31日	令和6年2月15日	1,848,000	168,000 道路管理者との調整による面積増加	
38 上下水 道課	R5-18西部中央土地区画整理事業に伴 う配水管布設工事 第1工区	配水管新設工事	株式会社いずみや	代表取締役 泉 純一	野々市市押越一丁目45番 地2	蓮花寺町地内	令和5年8月2日	令和5年10月16日 令和5年8月2	3 7,271,000	661,000	令和5年12月15日 令和5年9月29日			他工事との調整		令和5年11月6日	871,200	79,200 管路付属施設の変更	
39 上下水 道課	R5-20配水管布設跡舗装本復旧工事そ の4	舗装復旧工事	島屋建設株式会社	代表取締役 島 洋之	金沢市増泉三丁目16番18 号	新庄二丁目地 内	令和5年8月30日	令和5年11月30日 令和5年8月30	B 4,015,000	365,000	令和5年10月20E	592,900	53,900	現地再測精査					
40 上下水 道課	R5-24南部配水区幹線配水管更新(耐震 化)工事 新庄2工区	配水管更新工事	山崎商事株式会社	代表取締役社長 山崎 貴文	白山市小柳町ろ145番地	新庄三丁目地 内	令和5年8月28日	令和5年12月15日 令和5年8月28	B 19,910,000	1,810,000	令和5年10月6日	△ 341,000	Δ 31,000	現地再測精査	令和6年1月31日	令和5年11月10日	ı	隣接工区との調整	
41 上下水 道課	R5-26消火栓改良工事	消火栓改良工事	川畑工業所	代表 川畑 広明	野々市市本町一丁目5番10 号	押野二丁目外 地内	令和5年8月29日	令和5年11月15日 令和5年8月29	B 2,717,000	247,000	令和5年10月11日	∆ 198,000	Δ 18,000	現地再測精査					
42 上下水 道課	R5-29第五次拡張事業 南部配水区配水 管布設工事 綱町地区	配水管新設工事	川畑工業所	代表 川畑 広明	野々市市本町一丁目5番10 号	烟町地内	令和5年10月2日	令和6年1月15日 令和5年10月2	3,398,000	1,218,000	令和5年10月26日	1,331,000	121,000	街路築造工事との調整による延長 増加					
43 上下水 道課	R5-30南部配水区枝線配水管更新(耐震 化)工事 新庄1工区	配水管更新工事	ふじまさ	代表 藤本 正憲	野々市市住吉町16番25号	新庄三丁目地 内	令和5年10月3日	令和6年1月31日 令和5年10月3	B 16,830,000	1,530,000	令和6年3月22日 令和6年1月22日			能登半島地震復旧作業に伴う遅 延		令和6年3月4日	803,000	73,000 管路付属施設の変更	
44 上下水 道課	R5-33南部配水区幹線配水管更新(耐震 化)工事 堀内工区	配水管更新工事	中部産業株式会社	代表取締役 吉田 雅人	白山市井口町に77番地1	堀内二丁目地 内	令和5年10月3日	令和6年2月29日 令和5年10月3	B 19,580,000	1,780,000	令和6年4月30日 令和6年1月31日			能登半島地震復旧作業に伴う遅 延		令和6年2月15日	1,991,000	181,000	
45 上下水 道課	R5-37西部中央土地区画整理事業に伴 う配水管布設工事 第2工区	配水管新設工事	株式会社いずみや	代表取締役 泉 純一	野々市市若松町542番地	田尻町地内	令和5年11月1日	令和6年1月31日 令和5年11月1	B 16,280,000	1,480,000	令和5年11月27E	954,800	86,800	他工事との調整による仮設工事追加					
46 上下水 道課	化)工事 新庄4工区	配水管更新工事	中部産業株式会社		白山市井口町に77番地1	新庄三丁目地 内	令和5年11月1日	令和6年2月29日 令和5年11月1	B 22,330,000	2,030,000	令和6年3月29日 令和6年1月9日	△ 671,000	△ 61,000	能登半島地震復旧作業に伴う遅 延 現地再測精査による資材減等					
47 上下水 道課	06	舗装復旧工事	沢田工業株式会社	取締役社長 南野 敦	金沢市馬替三丁目213番地	御経塚四丁目 外地内	令和6年2月1日	令和6年4月30日 令和6年2月11	12,243,000	1,113,000	令和6年2月19日	1,276,000	116,000	道路管理者との調整					
48 上下水 道課	R4-35南部配水区配水枝管更新(耐震 化)工事 新庄3工区DB 公共下水道事業汚水管布設工事	配水管更新工事	株式会社橋設備工業 野々市支店	支店長 橋 忠夫	地	新庄一丁目外 地内	令和5年1月4日	令和5年5月31日 令和5年1月4	18,260,000	1,660,000	令和5年3月27日	319,000	29,000	現地再測精査	令和5年6月30日	令和5年5月8日		沿線事業所との日程調整	
49 上下水 道課	二日市第一処理分区 第40工区(高尾郷 線)	汚水管布設工事	株式会社谷内工業		×82		令和5年8月2日	令和5年10月31日 令和5年8月2	14,300,000	1,300,000	令和5年9月27日	2,035,000	185,000	現地再測精査					
50 上下水 道課	中林第一処理分区 第25工区	汚水管布設工事	東南建設株式会社		金沢市涌波二丁目12番9号	.,	令和5年8月3日	令和5年11月30日 令和5年8月31	16,170,000	1,470,000	令和5年11月1日	△ 913,000	△ 83,000	現地再測精査					
51 上下水 道課	公共下水道事業汚水管布設工事 中林第一処理分区 第26工区	汚水管布設工事	株式会社下川組	TORREST THE	野々市市栗田三丁目395番 地	内	令和5年8月1日	令和5年11月30日 令和5年8月11	13,530,000	1,230,000	令和5年11月1日	858,000	78,000	現地再測精査					
52 上下水 道課	中林第一処理分区 第27工区	汚水管布設工事	株式会社河合組		野々市市押野四丁目222番 地	rı	令和5年8月29日	令和5年12月15日 令和5年8月29	B 10,120,000	920,000	令和6年3月22日 令和5年12月1日			他工事との調整		令和6年1月12日	△ 2,255,000	△ 205,000 能登半島地震による電柱移設運 延のため、施工延長を減工	
53 上下水 道課	二日市第一処理分区 第42工区	汚水管布設工事	株式会社野々市工建	代表取締役 衣谷 利雄	野々市市本町五丁目20番8 号		令和5年8月30日	令和5年12月15日 令和5年8月30	B 11,627,000	1,057,000	令和5年12月28日 令和5年11月1日			他工事との調整		令和5年11月6日	△ 341,000	△ 31,000 現地再測精査	
54 上下水 道課	中林第一処理分区 第5工区	舗装復旧工事 次年度しようするための教室	沢田工業株式会社	取締役社長 南野 敦	金沢市馬替三丁目213番地	中林二丁目地内	令和5年10月2日	令和5年12月22日 令和5年10月2	B 4,257,000	387,000	令和5年11月1日	△ 55,000	△ 5,000	現地再測精査					
55 教育総務課	小字校教至他収修工事	の改修、教室鍵の改修、廊下 ガラリ窓の改修工事	(株)岡組野々市営業所		野々市市新庄三丁目132-1	本町五丁目外	令和6年1月31日	令和6年3月29日 令和6年1月31	B 13,750,000	1,250,000	令和6年3月29日 令和6年3月1日	770,000	70,000	工事内容の変更による 現地調査による工事内容の一部					
56 スポーツ 振興課	ツ 野々市市スポーツランドテニスコート人工 芝生化改設事業	テニスコート人工芝の張替工 事	沢田工業株式会社	代表取締役社長 南野 敦	金沢市馬替3丁目213番地	中林五丁目	令和5年10月2日	令和5年12月20日 令和5年10月2	B 42,680,000	3,880,000	令和6年1月31日 令和5年12月20E	1,870,000	170,000	現地調査によるエ争内谷の一部 見直し及び悪天候による工期の延 長					