令和4年度　契約金額の変更を伴う変更契約をした公共工事（250万円以上）の契約締結状況

No.	課名	工事名	工事の概要	契約の相手方 商号又は名称	契約の相手方 代表者職・氏名	契約の相手方 所在地	当初契約 工事場所	当初契約 工期 着工日	当初契約 工期 完成日	当初契約 契約締結日	当初契約 契約金額（税込）（円）	当初契約 うち消費税額（円）	変更契約① 工期 完成日	変更契約① 契約締結日	変更契約① 契約金額（税込）（円）	変更契約① うち消費税額（円）	変更契約①の理由	変更契約② 工期 完成日	変更契約② 契約締結日	変更契約② 契約金額（税込）（円）	変更契約② うち消費税額（円）	変更契約②の理由	変更契約③ 工期 完成日	変更契約③ 契約締結日	変更契約③ 契約金額（税込）（円）	変更契約③ うち消費税額（円）	変更契約③の理由	備考
1	市民生活課-01	（仮称）中林地区市営墓地公園建設工事（土木工事）	中林地区に市営墓地を整備する	株式会社升方工務店	代表取締役 升方　良洋	野々市市三納二丁目123番地1	中林三丁目　地内	令和4年2月2日	令和4年3月31日	令和4年2月2日	106,040,000	9,640,000	令和4年7月29日	令和4年3月31日			議会や地元の意見に対応する検討に多大な時間を要したことから、実施設計のとりかかりに遅れが生じたことに伴い、当初予定していた工事完了が困難となったため	令和4年9月27日	令和4年6月29日	7,250,000	659,091	・現地検査等による設計変更のため ・当該墓地公園で並行して施工している他工事との兼ね合いにより、工程に遅れが生じたため						
2	市民生活課-02	（仮称）中林地区市営墓地公園建設工事（建築工事）	中林地区に市営墓地を整備する	株式会社和泉建設	代表取締役 和泉　康夫	金沢市上荒屋三丁目25番地8	中林三丁目　地内	令和3年12月21日	令和4年3月31日	令和3年12月20日	205,700,000	18,700,000	令和4年7月29日	令和4年3月31日			議会や地元の意見に対応する検討に多大な時間を要したことから、実施設計のとりかかりに遅れが生じたことに伴い、当初予定していた工事完了が困難となったため		令和4年4月6日	2,013,000	183,000	現地検査等による設計変更のため						
3	市民生活課-03	（仮称）中林地区市営墓地公園建設工事（舗装工事）	中林地区に市営墓地を整備する	沢田工業株式会社	取締役社長 澤田　剛	金沢市馬替三丁目213番地	中林三丁目　地内	令和4年4月1日	令和4年7月29日	令和4年4月1日	46,574,000	4,234,000	令和4年9月27日	令和4年6月29日	4,276,000	388,727	・現地検査等による設計変更のため ・当該墓地公園で並行して施工している他工事との兼ね合いにより、工程に遅れが生じたため											
4	市民生活課-04	（仮称）中林地区市営墓地公園建設工事（植栽工事）	中林地区に市営墓地を整備する	株式会社栗山造園	代表取締役 栗山　伴芳	野々市市末松二丁目81番地	中林三丁目　地内	令和4年4月1日	令和4年7月29日	令和4年3月31日	54,450,000	4,950,000	令和4年9月27日	令和4年6月29日	9,830,000	893,636	・現地検査等による設計変更のため ・当該墓地公園で並行して施工している他工事との兼ね合いにより、工程に遅れが生じたため											
5	市民生活課-05	メモリアルパークののいち　墓石型区画拡張工事	一般墓の墓石型区画を拡張する	北川ヒューテック株式会社	常務取締役 金沢本社長 坂本　泰樹	金沢市神田一丁目13番1号	中林三丁目　地内	令和5年2月1日	令和5年3月31日	令和5年2月1日	11,682,000	1,062,000		令和5年2月20日	726,000	66,000	現地検査等による設計変更のため											
6	土木課-01	押野町43号線路面標示設置工事	通学路安全対策工事 薄層カラー舗装工 A=228㎡ 区画線工 L=234m	サワダライン株式会社	代表取締役社長 南野　敦	金沢市馬替3－213	押野一丁目　地内	令和4年3月31日	令和4年6月24日	令和4年3月31日	4,961,000	451,000		令和4年4月8日	12,100	1,100	現地再測精査による	令和4年7月29日	令和4年5月30日	△243,100	△22,100	地元町会との調整並びに現地再測精査による						
7	土木課-02	四十万末松線路面標示設置工事	通学路安全対策工事 薄層カラー舗装工 A=281㎡ 区画線工 L=470m	日本海サービス株式会社	代表取締役 田辺　隆之	金沢市小金町16－10	上林四丁目　地内	令和4年3月31日	令和4年6月24日	令和4年3月31日	6,028,000	548,000		令和4年4月12日	△ 569,800	△ 51,800	現地再測精査による											
8	土木課-03	稲荷野代線歩道改良工事　第9工区	歩道改良工事 As舗装工 A=671㎡ 植樹工 N=9本	協和道路株式会社	代表取締役 渕田　昭彦	金沢市伏見台1－13－23	稲荷四丁目外地内	令和4年6月1日	令和4年9月30日	令和4年6月1日	6,754,000	614,000	令和4年10月31日	令和4年8月10日	247,500	22,500	沿線事業者との調整並びに現地再測精査による											
9	土木課-04	稲荷線消雪配管工事　第3工区	消雪配管工事 散水管工 L=243m 送水管工 L=3.8m	株式会社野々市工建	代表取締役 衣谷　利雄	野々市市本町五丁目20番8号	稲荷二丁目　地内	令和4年6月29日	令和4年11月18日	令和4年6月29日	16,500,000	1,500,000		令和4年11月2日	275,000	25,000	現地再測精査による											
10	土木課-05	野々市駅御経塚線　舗装修繕工事	舗装修繕工事 As舗装工(昼間) A=3,285㎡ As舗装工(夜間) A=1,095㎡	辰村道路株式会社	代表取締役社長 後藤　好隆	金沢市疋田3丁目98	御経塚一丁目地内	令和4年6月30日	令和4年9月30日	令和4年6月30日	21,571,000	1,961,000		令和4年8月1日	6,589,000	599,000	現地再測精査並びに夜間工事の増工による											
11	土木課-06	清金金林線　舗装修繕工事	舗装修繕工事 As舗装工 A=1,285㎡	三友工業株式会社	代表取締役社長 長瀬　一吉	金沢市田上本町二丁目179番地	中林三丁目外地内	令和4年6月30日	令和4年9月30日	令和4年6月30日	8,261,000	751,000		令和4年8月1日	△ 352,000	△ 32,000	現地再測精査による											
12	土木課-07	押野雨水2号幹線改修工事　第4工区	水路築造工事 函渠工 L=7.2m	株式会社河合組	代表取締役 河合　仁勝	野々市市押野四丁目222番地	押野六丁目　地内	令和4年6月30日	令和4年12月23日	令和4年6月30日	15,730,000	1,430,000		令和4年10月3日	660,000	60,000	現地再測精査による											
13	土木課-08	幹線二日市徳用線歩道修繕工事	歩道改良工事 As舗装工 A=396.2㎡	加州建設株式会社	代表取締役 島田　和久	金沢市小金町3－31	二日市四丁目地内	令和4年7月1日	令和4年9月30日	令和4年7月1日	4,235,000	385,000	令和4年12月23日	令和4年9月5日	202,400	18,400	隣接地の地権者との協議および現地再測精査による											
14	土木課-09	稲荷野代線歩道改良工事　第11工区	歩道改良工事 As舗装工 A503㎡ 植樹工 N=8本	北川ヒューテック株式会社	常務取締役 金沢本社長 坂本　泰樹	金沢市神田1－13－1	稲荷一丁目　地内	令和4年8月1日	令和4年11月18日	令和4年8月1日	4,620,000	420,000		令和4年11月2日	1,386,000	126,000	関連工事との調整並びに現地再測精査による											
15	土木課-10	押野雨水2号幹線改修工事　第5工区	水路築造工事 U型水路工 L=38.1m	株式会社野々市工建	代表取締役 衣谷　利雄	野々市市本町五丁目20番8号	押野六丁目　地内	令和4年8月1日	令和5年1月13日	令和4年8月1日	18,370,000	1,670,000		令和4年10月3日	462,000	42,000	現地再測精査による											
16	土木課-11	横宮押野線　舗装修繕工事	舗装修繕工事 As舗装工 A=2,951㎡	協和道路株式会社	代表取締役 渕田　昭彦	金沢市伏見台1－13－23	押野一丁目外地内	令和4年8月2日	令和4年11月11日	令和4年8月2日	25,047,000	2,277,000	令和4年12月23日	令和4年11月1日	△ 990,000	△ 90,000	現地再測精査による											
17	土木課-12	野々市工大前駅通り線　舗装修繕工事	舗装修繕工事 As舗装工 A=632㎡	沢田工業株式会社	取締役社長 澤田　剛	金沢市馬替3丁目213番地	高橋町　地内	令和4年8月2日	令和4年10月28日	令和4年8月2日	6,314,000	574,000		令和4年9月1日	341,000	31,000	現地再測精査による											
18	土木課-13	2号橋（徳用町13号線）更新工事	橋梁更新工事 管渠工 L=6.8m As舗装工 A=37.3㎡	有限会社コウセイ	代表取締役 奥村　浩成	野々市市中林二丁目7番地5	徳用二丁目外地内	令和4年8月30日	令和4年12月23日	令和4年8月30日	5,874,000	534,000	令和5年3月27日	令和4年11月11日	99,000	9,000	現地再測精査による											
19	土木課-14	道路区画線補修工事	区画線補修工事 区画線工 L=2,694m	株式会社ロードサービス	代表取締役社長 荒木　泰登城	金沢市示野町13	一円	令和5年1月30日	令和5年3月24日	令和5年1月30日	4,246,000	386,000		令和5年2月21日	242,000	22,000	現地再測精査による											
20	土木課-15	末松線舗装修繕工事	舗装修繕工事 As舗装工 A=602㎡	株式会社ソテック	代表取締役 塩田　有恒	金沢市問屋町3丁目17番地	末松二丁目　地内	令和5年2月1日	令和5年3月31日	令和5年2月1日	4,565,000	415,000		令和5年2月14日	229,900	20,900	現地再測精査による											
21	都市整備課-01	（街路）高尾郷線整備事業　街路築造工事第1工区	高欄設置工　L=16m 護岸工　　　N=1式	拓土建設株式会社	代表取締役 下田　昌佳	野々市市清金一丁目149番地2	郷町外　地内	令和4年5月6日	令和4年8月31日	令和4年5月6日	5,940,000	540,000	令和4年11月30日	令和4年11月4日	△493,900	△44,900	関連工事との調整による											
22	都市整備課-02	（街路）四十万安養寺線外1路線整備事業　附帯工事その4	場所打ち擁壁工　N=1式 土工　　　　　　N=1式	株式会社下川組	代表取締役 下川　孝	野々市市粟田三丁目395番地	新庄一丁目　地内	令和4年12月1日	令和5年2月28日	令和4年12月1日	6,270,000	570,000	令和5年2月28日	令和5年1月13日	1,854,600	168,600	関連工事との調整による											
23	都市整備課-03	（街路）高尾郷線整備事業　街路築造工事第2工区	路床盛土　V=718.2m3 歩道盛土　V=103.9m3 自由勾配側溝　L=72.9m 下層路盤工　A=850.3m2	株式会社オクタカ工業	代表取締役 奥村　元子	金沢市三十苅町丙84番地	郷町　地内	令和4年11月1日	令和5年1月31日	令和4年11月1日	14,410,000	1,310,000	令和5年1月31日	令和4年12月5日	2,255,000	205,000	残土処分地の変更による											
24	都市整備課-04	野々市市西部中央土地区画整理事業 区画街路舗装工事　第3工区	表層工　A=880m2 上層路盤工　A=880m2 区画線工　L=119m	沢田工業株式会社	取締役社長 澤田　剛	金沢市馬替3丁目213番地	蓮花寺町　地内	令和4年12月1日	令和5年2月28日	令和4年12月1日	6,512,000	592,000		令和5年1月10日	826,100	75,100	隣接地の地権者との協議および現地再測精査による											
25	都市整備課-05	野々市市中林土地区画整理事業 堀内上林線街路築造工事　第15工区	床堀他　N=1式 自由勾配側溝　L=38.4m 舗装工　A=20.9m2 As舗装取壊他　N=1式	拓土建設株式会社	代表取締役 下田　昌佳	野々市市清金一丁目149番地2	中林三丁目　地内	令和3年12月27日	令和3年3月28日	令和3年12月27日	4,488,000	408,000	令和4年4月15日	令和4年3月27日	176,000	16,000	現地再測精査による 関係者との協議に不測の日数を要したため											
26	都市整備課-06	野々市市中林土地区画整理事業 堀内上林線街路築造工事　第16工区	L型側溝　L=132.3m 街渠桝　N=11箇所 歩道舗装工　A=301.8m2 乗入舗装工　A=25.6m2	有限会社コウセイ	代表取締役 奥村　浩成	野々市市中林二丁目7番地5	中林三丁目　地内	令和4年3月30日	令和4年7月29日	令和4年3月30日	7,898,000	718,000		令和4年5月9日	165,000	15,000	現地再測精査および将来管理者との協議による	令和4年10月14日	令和4年6月20日			他工事との施工調整による						
27	都市整備課-07	野々市市中林土地区画整理事業 堀内上林線街路築造工事　第17工区	床堀他　N=1式 自由勾配側溝　L=51.3m 舗装工　A=25.5m2 As舗装取壊他　N=1式	有限会社石原建設工業	代表取締役 石原　晋	野々市市中林四丁目56番地2	中林三丁目　地内	令和4年3月31日	令和4年7月29日	令和4年3月31日	8,030,000	730,000		令和4年5月30日	583,000	53,000	現地再測精査および交通規制体制の見直しによる											
28	都市整備課-08	野々市市中林土地区画整理事業 堀内上林線街路築造工事　第19工区	L型側溝　L=98.7m 街渠桝　N=8箇所 歩道舗装工　A=253.0m2 As舗装取壊他　N=1式	株式会社下川組	代表取締役 下川　孝	野々市市粟田三丁目395番地	中林三丁目　地内	令和4年8月2日	令和4年10月31日	令和4年8月2日	8,558,000	778,000	令和5年1月30日	令和4年10月5日			他工事との施工調整による		令和4年11月11日	△ 913,000	△ 83,000	現地再測精査および交通規制体制の見直しによる						
29	都市整備課-09	野々市市中林土地区画整理事業 堀内上林線街路舗装工事　第7工区	表層工　A=857m2 基層工　A=744m2 上層路盤工　A=830m2 下層舗装工　A=199m2	吉田道路株式会社	代表取締役 吉田　壽賀子	金沢市豊穂町541番地	中林三丁目　地内	令和4年7月1日	令和4年9月30日	令和4年7月1日	14,080,000	1,280,000	令和4年10月28日	令和4年9月7日			他工事との施工調整による		令和4年10月11日	△ 220,000	△ 20,000	現地再測精査および交通規制体制の見直しによる						
30	都市整備課-10	野々市市中林土地区画整理事業 堀内上林線街路舗装工事　第8工区	表層工　A=543m2 基層工　A=502m2 上層路盤工　A=436m2 下層舗装工　A=314m2	有宏建設株式会社	代表取締役 西山　慎平	金沢市末町1の190番地	中林三丁目　地内	令和4年9月1日	令和4年11月30日	令和4年9月1日	11,770,000	1,070,000		令和4年11月11日	△ 880,000	△ 80,000	現地再測精査による											
31	都市整備課-11	野々市市中林土地区画整理事業 堀内上林線消雪配管工事　第4工区	配管据付工　L=165m コンクリート工　V=18m3	拓土建設株式会社	代表取締役 下田　昌佳	野々市市清金1丁目149番地2	中林三丁目　地内	令和4年9月1日	令和4年12月23日	令和4年9月1日	7,095,000	645,000	令和5年3月31日	令和4年12月1日			前工事との施工調整に不測の日数を要したため		令和5年2月1日	231,000	21,000	現地再測精査および交通規制体制の見直しによる						
32	都市整備課-12	野々市市中林土地区画整理事業 堀内上林線外安全施設設置工事	転落防止柵　L=124.6m 門扉　N=3基	アドライナー株式会社	代表取締役社長 瀬戸　勝功	金沢市神谷内町ハ59番地1	中林三丁目　地内	令和4年9月1日	令和4年11月30日	令和4年9月1日	5,951,000	541,000		令和4年10月21日	715,000	65,000	隣接地の地権者との協議および現地再測精査による											
33	都市整備課-13	野々市市中林土地区画整理事業 区画街路舗装工事　第2工区	表層工　A=584m2 上層路盤工　A=584m2 自歩道CO舗装工　A=222m2 自歩道路盤工　A=169m2	三友工業株式会社	代表取締役社長 長瀬　一吉	金沢市田上本町2丁目179番地	中林二丁目外地内	令和5年2月1日	令和5年3月31日	令和5年2月1日	6,831,000	621,000		令和5年2月24日	836,000	76,000	現地再測精査および次工事との施工調整による											
34	上下水道課-01	R4-1東部配水区配水枝管更新(耐震化)工事 押野1工区	配水管の更新工事	株式会社橋設備工業 野々市支店	支店長 橋　忠夫	金沢市横川六丁目100番地	押野二丁目　地内	令和4年5月16日	令和4年9月15日	令和4年5月16日	29,645,000	2,695,000	令和4年9月30日	令和4年8月22日	880,000	80,000	一部夜間工事へ変更等											

令和４年度　契約金額の変更を伴う変更契約をした公共工事（250万円以上）の契約締結状況

No.	課名	工事名	工事の概要	契約の相手方			当初契約						変更契約①				変更契約②					変更契約③					備考
				商号又は名称	代表者職・氏名	所在地	工事場所	工期 着工日	工期 完成日	契約締結日	契約金額（税込）（円）	うち消費税額（円）	工期 完成日	契約締結日	契約金額（税込）（円）	うち消費税額（円）	変更契約①の理由	工期 完成日	契約締結日	契約金額（税込）（円）	うち消費税額（円）	変更契約②の理由	工期 完成日	契約締結日	契約金額（税込）（円）	うち消費税額（円）	変更契約③の理由	
35	上下水道課-02	R4-2南部配水区配水枝管更新(耐震化)工事 稲荷1工区	配水管の更新工事	株式会社いずみや	代表取締役 泉 純一	金沢市新保本二丁目501番地5	稲荷一丁目外 地内	令和4年6月2日	令和4年9月15日	令和4年6月2日	6,479,000	589,000		令和4年8月19日	△ 255,200	△ 23,200	現地再測精査										
36	上下水道課-03	R4-3配水管布設跡の舗装復旧工事	配水管布設跡の舗装復旧工事	有限会社石原建設工業	代表取締役 石原 晋	野々市市中林四丁目56番地2	稲荷四丁目外 地内	令和4年6月1日	令和4年7月29日	令和4年6月1日	4,972,000	452,000		令和4年6月20日	418,000	38,000	現地再測精査										
37	上下水道課-04	R4-5南部配水区配水枝管更新(耐震化)工事 三納1工区	配水管の更新工事	環境エンジニアリング株式会社	代表取締役 辻 敏司	白山市忠入道町ロ40番地1	三納三丁目 地内	令和4年6月1日	令和4年10月14日	令和4年6月1日	23,639,000	2,149,000		令和4年10月3日	682,000	62,000	現地再測精査										
38	上下水道課-05	R4-6北部配水区配水本管更新(耐震化)工事 御経塚1工区	配水管の更新工事	株式会社橋設備工業 野々市支店	支店長 橋 忠夫	金沢市横川六丁目100番地	御経塚四丁目 地内	令和4年6月1日	令和4年10月14日	令和4年6月1日	27,005,000	2,455,000	令和4年12月2日	令和4年10月3日			沿線事業者との調整		令和4年11月4日	1,969,000	179,000	一部夜間工事へ変更等						
39	上下水道課-06	R4-7中林土地区画整理事業に伴う配水管布設工事第1工区	配水管の新設工事	石川工業	代表 亀田 克徳	野々市市太平寺四丁目140番地	中林一丁目 地内	令和4年6月28日	令和4年10月7日	令和4年6月28日	6,719,900	610,900	令和4年11月11日	令和4年10月3日	287,100	26,100	消火栓ポール追加										
40	上下水道課-07	R4-8第五次拡張事業 東部配水区配水管布設工事 本町工区	配水管の改良工事	川畑工業所	代表 川畑 広明	野々市市本町一丁目5番10号	本町六丁目外 地内	令和4年7月1日	令和4年10月14日	令和4年7月1日	10,450,000	950,000		令和4年8月22日	1,199,000	109,000	一部夜間工事へ変更等										
41	上下水道課-08	R4-9東部浄水場浸水対策工事	浄水場の浸水対策工事	株式会社河合組	代表取締役 河合 仁勝	野々市市押野四丁目222番地	高橋町 地内	令和4年8月2日	令和5年1月31日	令和4年8月2日	7,260,000	660,000	令和5年3月3日	令和4年12月16日			資材不足による納期遅延		令和5年1月6日	952,600	86,600	石綿除去増工						
42	上下水道課-09	R4-10北部配水区配水本管更新(耐震化)工事 御経塚2工区	配水管の更新工事	中部産業株式会社	代表取締役 吉田 雅人	白山市道法寺町イ63番地1	御経塚四丁目 地内	令和4年7月1日	令和4年11月11日	令和4年7月1日	26,730,000	2,430,000	令和4年12月9日	令和4年10月3日			隣接工区との調整		令和4年11月7日	506,000	46,000	現地再測精査						
43	上下水道課-10	R4-11南部配水区配水枝管更新(耐震化)工事 稲荷2工区	配水管の更新工事	山崎商事株式会社	代表取締役社長 山崎 貴文	白山市小柳町ろ145番地	稲荷一丁目 地内	令和4年6月28日	令和4年11月14日	令和4年6月28日	25,850,000	2,350,000	令和4年11月30日	令和4年10月3日			隣接工区との調整		令和5年1月1日	264,000	24,000	現地再測精査						
44	上下水道課-11	R4-12東部浄水場設備更新工事	浄水場設備の更新工事	株式会社柿本商会	代表取締役 柿本 一知	金沢市藤江南二丁目28番地	高橋町 地内	令和4年7月1日	令和5年3月24日	令和4年7月1日	24,014,760	2,183,160		令和5年1月23日	548,240	49,840	蓄電池取替増工										
45	上下水道課-12	R4-15第五次拡張事業 高尾緑帯配水管布設工事 蓮花寺町工区	配水管の新設工事	川畑工業所	代表 川畑 広明	野々市市本町一丁目5番10号	蓮花寺町外 地内	令和4年8月2日	令和5年1月10日	令和4年8月2日	24,585,000	2,235,000	令和5年1月31日	令和4年12月15日	88,000	8,000	現地再測精査										
46	上下水道課-13	R4-16南部配水区配水枝管更新(耐震化)工事 稲荷3工区	配水管の更新工事	山崎商事株式会社	代表取締役社長 山崎 貴文	白山市小柳町ろ145番地	稲荷一丁目 地内	令和4年7月29日	令和4年10月31日	令和4年7月29日	5,445,000	495,000	令和4年11月30日	令和4年10月3日			他工事との調整		令和4年11月1日	495,000	45,000	現地再測精査						
47	上下水道課-14	R4-17下林4丁目地内配水管布設工事(一般申請)	配水管の新設工事	株式会社いずみや	代表取締役 泉 純一	金沢市新保本二丁目501番地5	下林四丁目 地内	令和4年7月29日	令和4年10月14日	令和4年7月29日	3,025,000	275,000		令和4年8月29日	△ 70,400	△ 6,400	現地再測精査										
48	上下水道課-15	R4-18配水管布設跡舗装本復旧工事	配水管布設跡の舗装復旧工事	株式会社金沢舗道	代表取締役 向井 健夫	金沢市長田二丁目4番8号	一円	令和4年8月1日	令和4年12月16日	令和4年8月1日	27,390,000	2,490,000		令和4年11月21日	3,685,000	335,000	舗装計画見直しによる面積増加										
49	上下水道課-16	R4-22南部配水区配水本管更新(耐震化)工事 新庄工区	配水管の更新工事	中部産業株式会社	代表取締役 吉田 雅人	白山市道法寺町イ63番地1	新庄二丁目 地内	令和4年11月2日	令和5年2月28日	令和4年11月2日	33,440,000	3,040,000	令和5年3月24日	令和5年1月6日			隣接工区との調整		令和5年2月3日	△ 803,000	△ 73,000	現地再測精査						
50	上下水道課-17	R4-23東部配水区配水枝管更新(耐震化)工事 押野2工区	配水管の更新工事	株式会社橋設備工業 野々市支店	支店長 橋 忠夫	野々市市押野二丁目38番地	押野一丁目外 地内	令和4年9月2日	令和5年2月14日	令和4年9月2日	17,435,000	1,585,000	令和5年3月20日	令和5年1月4日			占用協議に伴う工期延長		令和5年2月1日	1,265,000	115,000	施行方法見直しによる増工						
51	上下水道課-18	R4-24西部中央土地区画整理事業に伴う配水管布設工事 第1工区	配水管の更新工事	ふじまさ	代表 藤本 正憲	野々市市住吉町16番25号	蓮花寺町 地内	令和4年9月2日	令和4年12月16日	令和4年9月2日	10,560,000	960,000	令和5年1月13日	令和4年11月14日			築造工事との調整		令和5年12月5日	363,000	33,000	現地再測精査						
52	上下水道課-19	R4-27南部配水区配水枝管更新(耐震化)工事 新庄1工区	配水管の更新工事	株式会社橋設備工業 野々市支店	支店長 橋 忠夫	野々市市押野二丁目38番地	新庄二丁目 地内	令和4年10月4日	令和4年12月23日	令和4年10月4日	16,962,000	1,542,000		令和4年12月5日	88,000	8,000	現地再測精査										
53	上下水道課-20	R4-31消火栓改良工事	消火栓の耐震補強工事	川畑工業所	代表 川畑 広明	野々市市本町一丁目5番10号	押野一丁目外 地内	令和4年11月1日	令和5年1月31日	令和4年11月1日	2,552,000	232,000		令和4年12月1日	601,700	54,700	現地再測精査										
54	上下水道課-21	R4-34南部配水区配水本管更新(耐震化)工事 太平寺工区	配水管の更新工事	山崎商事株式会社	代表取締役社長 山崎 貴文	白山市小柳町ろ145番地	太平寺 丁目 地内	令和4年12月27日	令和5年3月24日	令和4年12月27日	7,649,400	695,400		令和5年2月6日	△ 742,500	△ 67,500	現地再測精査										
55	上下水道課-22	R4-35南部配水区配水枝管更新(耐震化)工事 新庄3工区DB	配水管の更新工事	株式会社橋設備工業 野々市支店	支店長 橋 忠夫	野々市市押野二丁目38番地	新庄一丁目外 地内	令和5年1月4日	令和5年5月31日	令和5年1月4日	18,260,000	1,660,000		令和5年3月27日	319,000	29,000	現地再測精査									R4→R5繰越	
56	上下水道課-23	R3-18南部-北部浄水場浸水対策工事	施設の浸水対策工事	株式会社河合組	代表取締役 河合 仁勝	野々市市押野四丁目222番地	新庄二丁目 地内	令和3年12月1日	令和4年3月25日	令和3年12月1日	3,740,000	340,000	令和4年5月13日	令和4年3月18日	△ 545,600	△ 49,600	現地再測精査									R3→R4繰越	
57	上下水道課-24	R3-30東部配水区配水枝管更新(耐震化)工事 横宮町工区	配水管の更新工事	株式会社野々市工建	代表取締役 衣谷 利雄	野々市市本町五丁目20番8号	横宮町 地内	令和4年3月2日	令和4年7月29日	令和4年3月2日	16,896,000	1,536,000		令和4年4月1日	△ 451,000	△ 41,000	施工方法の変更に伴う減額	令和4年8月31日	令和4年7月8日			工法の見直し再検討					R3→R4繰越	
58	上下水道課-25	R3-32南部配水区配水枝管更新(耐震化)工事新庄4工区	配水管の更新工事	山崎商事株式会社	代表取締役社長 山崎 貴文	白山市小柳町ろ145番地	新庄一丁目 地内	令和3年9月29日	令和4年1月31日	令和3年9月29日	13,739,000	1,249,000	令和4年3月25日	令和3年12月1日			社会情勢による資材納品の遅延	令和4年4月28日	令和4年1月21日			社会情勢による資材納品の遅延		令和4年4月4日	572,000	52,000	現地再測精査	R3→R4繰越
59	上下水道課-26	R3-34東部配水区配水枝管更新(耐震化)工事 押野1工区	配水管の更新工事	株式会社橋設備工業 野々市支店	支店長 橋 忠夫	金沢市横川六丁目100番地	押野一丁目外 地内	令和3年10月5日	令和4年2月28日	令和3年10月5日	30,873,700	2,806,700	令和4年4月28日	令和4年1月18日			社会情勢による資材納品の遅延		令和4年4月15日	△ 535,700	△ 48,700	現地再測精査						R3→R4繰越
60	上下水道課-27	R3-35南部配水区配水枝管更新(耐震化)工事 太平寺1工区	配水管の更新工事	株式会社橋設備工業 野々市支店	支店長 橋 忠夫	金沢市横川六丁目100番地	太平寺四丁目 地内	令和3年10月5日	令和4年2月28日	令和3年10月5日	25,534,300	2,321,300	令和4年5月6日	令和4年1月19日			社会情勢による資材納品の遅延		令和4年4月15日	590,700	53,700	現地再測精査						R3→R4繰越
61	上下水道課-28	R3-39新庄一丁目地内配水管布設工事(一般申請)	配水管の新設工事	泉工業	代表取締役 泉 純一	金沢市新保本二丁目501番地5	新庄一丁目 地内	令和3年11月1日	令和4年1月31日	令和3年11月1日	7,744,000	704,000	令和4年3月25日	令和3年12月24日			社会情勢による資材納品の遅延	令和4年4月28日	令和4年3月1日			社会情勢による資材納品の遅延	令和4年3月10日	△ 228,800	△ 20,800	現地再測精査	R3→R4繰越
62	上下水道課-29	R3-40南部配水区配水枝管更新(耐震化)工事 新庄5工区	配水管の更新工事	中部産業株式会社	代表取締役 吉田 雅人	白山市道法寺町イ63番地1	新庄一丁目 地内	令和3年12月1日	令和4年2月28日	令和3年12月1日	14,520,000	1,320,000	令和4年5月13日	令和4年2月1日			社会情勢による資材納品の遅延		令和4年4月4日	△ 176,000	△ 16,000	現地再測精査						R3→R4繰越
63	上下水道課-30	公共下水道事業汚水管布設工事 中林第一処理分区 第22工区	汚水管布設 L＝146m	株式会社堀建設	代表取締役 堀 勇	野々市市新庄六丁目806番地	中林三丁目 地内	令和4年6月1日	令和4年8月31日	令和4年6月1日	19,030,000	1,730,000	令和4年9月30日	令和4年8月19日			区画整理事業との工程調整により、工期の見直しが生じたため		令和4年9月16日	5,390,000	490,000	区画整理事業との調整により、管路施設計画の見直しを行ったため						
64	上下水道課-31	公共下水道事業汚水管布設工事 中林第一処理分区 第23工区	汚水管布設 L＝ 60m	有限会社石原建設工業	代表取締役 石原 晋	野々市市中林四丁目56番地2	中林二丁目 地内	令和5年2月1日	令和5年3月24日	令和5年2月1日	11,220,000	1,020,000		令和5年3月8日	4,400,000	400,000	現地確認により、管路施設計画の見直しを行ったため										
65	上下水道課-32	公共下水道事業汚水管布設工事 二日市第一処理分区 第35工区（高尾緑帯）	汚水管布設 L＝ 24m	北興建設株式会社 野々市事業所	所長 井戸谷 達雄	野々市市御経塚三丁目384番地1	郷町外 地内	令和4年7月29日	令和4年11月30日	令和4年7月29日	16,951,000	1,541,000		令和4年9月30日	1,749,000	159,000	現地確認により、管路施設計画の見直しを行ったため										
66	上下水道課-33	公共下水道事業汚水管布設工事 二日市第一処理分区 第36工区	汚水管布設 L＝ 91m	川辺建設株式会社	代表取締役 川辺 伸二	野々市市扇が丘10番27号	蓮花寺町 地内	令和4年8月2日	令和4年10月31日	令和4年8月1日	5,555,000	505,000		令和4年10月14日	715,000	65,000	公共桝調査により、管路施設計画の見直しを行ったため										
67	上下水道課-34	公共下水道事業汚水管布設工事 二日市第一処理分区 第37工区	汚水管布設 L＝157m	みのり建設株式会社	代表取締役社長 谷口 洋明	白山市佐良ク123番地	蓮花寺町 地内	令和4年9月2日	令和4年11月30日	令和4年9月1日	10,230,000	930,000		令和4年11月1日	1,254,000	114,000	公共桝調査により、管路施設計画の見直しを行ったため										
68	上下水道課-35	公共下水道事業汚水管布設工事 二日市第一処理分区 第38工区	汚水管布設 L＝128m	拓土建設株式会社	代表取締役 下田 昌佐	野々市市清金一丁目149番地2	田尻町 地内	令和4年12月27日	令和5年3月17日	令和4年12月27日	10,230,000	930,000		令和5年3月3日	440,000	40,000	現地確認により、交通形態の見直しを行ったため										
69	上下水道課-36	公共下水道事業汚水管布設工事 二日市第一処理分区 第39工区	汚水管布設 L＝189m	津村土建株式会社 野々市支店	支店長 清水 規雄	野々市市若松町6番13号	田尻町 地内	令和4年12月27日	令和4年3月17日	令和4年12月27日	12,100,000	1,100,000		令和5年3月3日	275,000	25,000	現地確認により、管路施設計画の見直しを行ったため										
70	上下水道課-37	マンホール形式ポンプ場改築更新工事 第1工区	マンホール内ポンプ設備工 N=2箇所	株式会社鳥野電機商会	代表取締役社長 鳥野 浩司	白山市水島町350番地	押野七丁目外 地内	令和4年12月1日	令和5年3月30日	令和4年12月1日	10,417,000	947,000	令和5年4月14日	令和4年2月20日			部品（鋳物、ケーブル）の供給が不安定なことにより、製作工場における組立に不測の日数を要したため		令和5年4月7日	297,000	27,000	汚水ポンプの機種選定に伴い、電気設備の一部更新が必要となったため					R4→R5繰越	
71	上下水道課-38	マンホール形式ポンプ場改築更新工事 第2工区	マンホール内ポンプ設備工 N=1箇所	株式会社北越ティーテック	代表取締役 藤田 勝男	金沢市黒田二丁目24番地2	野代三丁目 地内	令和4年12月28日	令和5年3月30日	令和4年12月28日	6,820,000	620,000	令和5年4月21日	令和4年2月20日			部品（鋳物、ケーブル）の供給が不安定なことにより、製作工場における組立に不測の日数を要したため		令和5年4月10日	176,000	16,000	汚水ポンプの機種選定に伴い、電気設備の一部更新が必要となったため					R4→R5繰越	
72	上下水道課-39	マンホール形式ポンプ場改築更新工事 第3工区	マンホール内ポンプ設備工 N=1箇所	柴電気工事株式会社	代表取締役社長 堂 孝彦	金沢市長土塀一丁目15番23号	扇が丘 地内	令和5年3月3日	令和5年6月30日	令和5年3月3日	3,740,000	340,000		令和5年3月13日	22,000	2,000	単価の見直しにより、金額の変更が生じたため（単価スライド）									R4→R5繰越	
73	教育総務課	野々市中学校空調設備改修工事	空調設備の更新工事	日栄商事株式会社 野々市営業所	所長 橋 雄一郎	野々市市清金二丁目1	三納三丁目 地内	令和4年6月8日	令和4年9月30日	令和4年6月7日	30,558,000	2,778,000	令和5年3月31日	令和4年9月1日	△2,046,000	186,000	納期が間に合わない部品があり工期延長、一部空調設備設置を取止めたため										